

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

COMUNE DI VITTUONE

Città metropolitana di Milano

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni

LAVORI: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via e della piazza
Giovanni Venini in Vittuone

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTUONE

IMPRESA AFFIDATARIA: GIAVAZZI srl – Via Petrarca 10, Cornaredo– p.iva 06522940151

TERMINE LAVORI: 12.Giugno.2019

Il sottoscritto direttore dei lavori ARCH. VILLANI UMBERTO,

considerato che il giorno 04.06.19 è stata condotta la visita di sopralluogo,

considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

ARCH. VILLANI UMBERTO, in qualità di direttore dei lavori

GEOM. GUALANDI STEFANO, in qualità di rappresentante dell'impresa affidataria

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e viste:

— tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;

— il progetto iniziale, redatto in data 23.04.2019 dall'Arch. Villani Umberto, che prevedeva la seguente spesa:

IMPORTO LAVORI (esclusi oneri della sicurezza)	€	53.316,15
Oneri della Sicurezza	€	1.362,09
IMPORTO LAVORI TOTALE - sconto contrattuale 5.20%	€	54.678,24

— l'ORDINE DI SERVIZIO N. 1, redatto in data 06.06.2019 dall'Arch. Villani Umberto, che prevedeva la rimodulazione degli importi contrattuali con conseguente definizione della nuova seguente spesa:

IMPORTO LAVORI (esclusi oneri della sicurezza)	€	53.283,28
Oneri della Sicurezza	€	1.362,09
IMPORTO LAVORI TOTALE - sconto contrattuale 5.20%	€	54.645,37

Considerato:

— che a seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del 5,20 %;

— che l'importo contrattuale, tenuto conto dell'Ordine di Servizio n. 1, dedotto il ribasso del 5,20.%, risulta pari a euro 51.874,64, di cui 1.362,09, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

— che i lavori sono stati consegnati il giorno 13.05.2019 come da verbale in pari data;

— che la durata prevista dal contratto era di 30 giorni;

GIAVAZZI s.r.l.

ORDINE DEGLI
MANIPOLATORI, INGEGNERI, ARCHITETTI,
CONSERVATORI, PERITI, AGRARI, AGRICOLTORI,
MONZAE
T. A. BRIANZA
UMBERTO
VILLANI
ARCHITETTO
106



- che in data 14.06.2019, durante la movimentazione di mezzi di cantiere da parte dell'impresa appaltatrice (rullo compattatore per asfalti), sono state danneggiate alcune lastre in pietra presenti nelle pavimentazioni delle limitrofe via Matteotti e Via Villoresi, così come meglio documentato con lettera del 21.06.2019 trasmessa alle parti.
- che l'impresa appaltatrice, a risoluzione del danno causato di cui al punto precedente, in accordo con l'amministrazione comunale, ha provveduto a consegnare alla stessa amministrazione comunale n. 15 ml di lastre in pietra (DDT n. 513 del 08/08/2019), simili a quelle esistenti danneggiate. Le lastre sono custodite dall'amministrazione comunale nei propri magazzini. Le stesse saranno utilizzate per la successiva sostituzione delle lastre danneggiate nel corso dei futuri lavori di manutenzione che verranno eseguiti nelle vie Matteotti e Villoresi.
- che l'impresa ha comunicato l'ultimazione dei lavori alla data del 12.06.2019.
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 12.06.2019 come da certificato redatto in contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile.
- che anche gli interventi di formazione nuova segnaletica orizzontale sono stati ultimati
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
- che i lavori sono stati eseguiti a corpo e che lo stato finale degli stessi alla data del 04.07.2019 ammonta complessivamente a: 50.512,55 euro per lavori eseguiti e 1.362,09 per oneri della sicurezza per **complessivi € 51.874,64**;
- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;
- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa **GIAVAZZI srl**, Via Petrarca 10, Comaredo – p.iva 06522940151, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari a:

— importo netto lavori eseguiti	euro	50.512,55	+
— costi della sicurezza	euro	1.362,09	+
— diminuzione per modeste rettifiche di conteggi	euro	00,00	+
— detrazione per piccoli difetti	euro	- 00,00	=
— importo rettificato del conto finale	euro	51.874,64	+
— a dedurre gli acconti corrisposti	euro	0,00	+

Residuo credito dell'impresa

euro 51.874,64

Resta il credito netto dell'impresa di euro **51.874,64**, che fatta eccezione per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all'impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in Vittuone il 03.09.2019

GIAVAZZI s.r.l.

ORDINE DEGLI
PENGICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI
2 MONZA e
S. A. PROVINCIA
A BRIANZA
INTERO
VALLE
ARCHITETTO



GIAMAZZI S.F.

Per l'impresa

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
MANIFATTORI, INGEGNERI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA
MONZA E DELLA BRIANZA

La direzione lavori

IMBERTO
MILANI
ARCHITETTO

Visto: il responsabile del procedimento



