

Tempi, costi e indicatori di realizzazione opere pubbliche al 31/12/2020 Art. 38 c 2 d.lgs. n. 33/2013 - Art. 32 d.lgs. n. 97/2016

N. progr	Servizio Competente Amm.ne	Descrizione dell'Intervento	Informazione relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche					Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche			Concluso/in corso
			Importo finanziamento dell'opera	Importo aggiudicato	n. SAL	Importo avanzamento lavori	Importo Liquidato	Tempo contrattuale (gg)	Consegna lavori	Fine lavori	
1	LLPP	Lavori di sistemazione strade interne. CIG 8135723302 - CUP B57H16000850004	€ 1 029 412,41	€ 482 835,67	1	€ 242 848,14	€ 241 633,90	120	16/07/2020		Lavori in corso
2	LLPP	Lavori di ristrutturazione ex IPAB - CIG 8002091E61 CUP B55B18010290005	€ 2 300 000,00	€ 1 224 237,00	1	€ 312 408,24	€ 200 106,48	240	23/07/2020		Lavori in corso
3	LLPP	Lavori di risanamento idrogeologico Alveo del Carmine. CIG 8005720124 - CUP B54J18000120005	€ 2 000 000,00	€ 1 007 284,17				180			Lavori in fase di avvio
4	LLPP	Lavori di adeguamento igienico sanitario e norme di sicurezza edificio scolastico M. Polo - C.I.G. 7982010307 CUP. B55B18010300005	€ 349 925,45	€ 150 357,43				180	27/10/2020		Lavori in corso
5	LLPP	Lavori di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - Scuola M. Polo Via A. Moro, 1. CIG 853271070A - CUP B54H20002580001	€ 70 000,00	€ 34 592,80				30	16/12/2020		Lavori in corso
6	LLPP	Lavori di efficientamento e riqualificazione energetica della casa comunale. CIG 8073503171 - CUP B59H19000360001.	€ 90 000,00	€ 45 087,93	1	€ 43 225,88	€ 43 019,69	30	08/06/2020	10/07/2020	Lavori conclusi