



PLANIMETRIA GENERALE - stato di comparazione - scala 1:200

FASE 03 - SISTEMAZIONI ESTERNE

LAVORAZIONI

- 27) Scavi in sezione ristretta.
- 28) Posa in opera di sottoservizi.
- 29) Formazione di plinti in c.a. per illuminazione esterna.
- 30) Posa in opera di nuova rete di recinzione.
- 31) Posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio.
- 32) Fornitura di terra da coltivo.
- 33) Posa in opera nuova illuminazione esterna.
- 34) Asfaltatura piazzali esterni.
- 35) Formazione di segnaletica orizzontale e verticale.
- 36) Pulizia e smobilizzo cantiere.

PRIME INDICAZIONI

- a) L'accesso pedonale e/o carraio al cantiere sarà consentito alle sole persone autorizzate.
- b) L'accesso al cantiere salvo particolari lavorazioni dovrà rimanere chiuso. Nelle ore/giorni di chiusura del cantiere il cancello dovrà essere chiuso tramite lucchetto.
- c) In prossimità dei luoghi di svolgimento delle singole lavorazioni sarà consentita la presenza delle sole persone interessate.
- d) Esporre in un luogo visibile i numeri utili ed i numeri dei vari responsabili di cantiere, nonché la notifica preliminare.
- e) Il personale addetto alle lavorazioni dovrà essere debitamente formato alla mansione e dotato degli idonei D.P.I.
- f) E' vietato sostare in prossimità dei mezzi impiegati nelle lavorazioni.
- g) Evitare sovrapposizioni tra le lavorazioni.
- h) Mantenere pulite le vie di circolazione ed i percorsi interni di cantiere.
- i) Evitare sovrapposizioni con altre lavorazioni.
- l) Durante l'avanzamento dello scavo per la posa dei sottoservizi, si dovrà segnalare lo scavo mediante un nastro giallo-rosso o nero-giallo. Il nastro dovrà essere posizionato possibilmente ad almeno 1,5 metri dal ciglio dello scavo.
- m) Durante gli spostamenti ed il posizionamento delle macchine operatrici si dovranno segnalare le manovre e nel caso di visuale ridotta si dovrà richiedere l'aiuto del personale a terra; si dovrà quindi attendere le indicazioni del personale a terra prima di iniziare le manovre.
- n) Impiegare idonee attrezzature per la movimentazione e posa in opera dei cordoli.
- o) Concordare con le attività insediate nell'edificio prospiciente il piazzale in lato est, le modalità ed i tempi per effettuare le lavorazioni di asfaltatura del piazzale.
- p) Rispettare scrupolosamente i protocolli COVID-19 per i cantieri edili.



ALLEGATO 22

PROGETTO : <i>Progetto di rigenerazione immobile esistente da destinare a sede della Protezione Civile</i> <small>Via Sacerdoti Grumelli - 25030 - Rudiano (BS)</small>	DATA : <i>Febbraio 2021</i>
OGGETTO : <i>PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL P.S.C. FASE 02 - SISTEMAZIONI ESTERNE</i>	SCALA : <i>1:200</i>
COMMITTENTE : <i>Comune di Rudiano</i> <small>Piazza Martiri della libertà - 25030 - Rudiano (BS)</small>	TAV S3
PROPRIETA' : <i>Comune di Rudiano</i> <small>Piazza Martiri della libertà - 25030 - Rudiano (BS)</small>	
<div><div>ARCHITETTO PIERFRANCESCO MINGOTTI</div></div>	<div>Via Rovato n. 31/C - 25030 - ERBUSCO (BS) Tel. 030/7268259 - Fax 030/7768043 email: francesco@architettiassociati.org</div>