COPIA

Comune di Calvizzano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	**Data**
114	**21-03-2018**

REGISTRO DEL SETTORE	
Numero	**Data**
22	**21-03-2018**

Settore:

Tecnico Manutentivo

Responsabile del Settore:

TAMMARO LORENZO

OGGETTO:	**LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI SERBATOIO DI ACCUMULO RETE IDRICA COMUNALE -VIA B.CROCE LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z741F67782**

IL CAPO SETTORE

Vista la delibera di G.C n. 8 del 20/01/2014 ad oggetto "Modifica dell'organigramma e dell'assetto organizzativo - adeguamento dotazione organica " con la quale sono stati definiti i servizi di competenza del VI Settore Tecnico - manutentivo.
Visto il decreto Sindacale prot. 4353 del 30/05/2017 con il quale è stata attribuita la posizione organizzativa efferente al VI Settore.

Richiamata la propria determina a contrarre n. 99/2017 con la quale i lavori per la predisposizione allacciamento rete elettrica all' impianto di accumulo della rete idrica comunale in via B.Croce, erano stati affidati all ditta Idro-Tech con sede in Calvizzano alla Via dell'Indipendenza n. 66, e con la stessa determina è stata impegnata la somma di € 3.498,00 oltre IVA e pari a € 769,56 per un totale di € 4.267,56 al Cap.1016/01 impegno 353/2017.
Visto l'art. 4 e 6 del contratto d'appalto del 26/07/2017 prot.7355.
Visto il consuntivo dei lavori ammontante ad € 3.498,00 oltre IVA.
Visto la fattura N. 17/2017 DEL 29/12/2017.

Visto il DURC Regolare Prot.INAIL_10216599 del 17/01/2018.

Letta l'attestazione di compatibilità della spesa di cui alla presente determinazione rispetto agli stanziamenti di bilancio ed alle regole di finanza pubblica (patto di stabilità), posta a margine della presente determinazione dal responsabile del settore finanziario.

Ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto il regolamento Comunale di Contabilità

Visto il Regolamento per i lavori,servizi e forniture in economia;

Visto Lo statuto Comunale.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2006 n. 267 e s.m.i.;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

-Di approvare il consuntivo di spesa ammontante ad € 3.498,00 oltre IVA e pari a € 769,56 per un totale di € 4.267,56

-Di liquidare alla Ditta Idro-Tech con sede in Calvizzano alla Via dell'Indipendenza n. 66.la somma € 3.498,00 oltre IVA e pari a € 769,56 per un totale di € 4.267,56 di cui alla fattura n.17/2017.

Di dare atto dell'insussistenza di conflitto di interesse ai sensi dell'Art. 6 bis della legge n.241/1990 come modificata dalla legge n.192/2012.

Di dare altresì atto e di attestare la conformità del presente provvedimento alle check - list approvate con atto generale di indirizzo del Segretario Generale ,adottato con determina n.54 del 21/04/2017.

La presenta determinazione ,unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ITD

geom. Giuseppe D'Angelo

Il Capo Settore

Ing. Lorenzo Tammaro

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 21-03-2018

OGGETTO: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI SERBATOIO DI ACCUMULO RETE IDRICA COMUNALE -VIA B.CROCE LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z741F67782

Il sottoscritto Responsabile dà atto che:

- la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

- la sottoscrizione della Determinazione da parte del Responsabile del Settore equivale ad attestazione positiva in merito alla correttezza e regolarità dell'azione amministrativa esplicata con il presente atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il presente provvedimento va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni e nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale;

Il Responsabile del Servizio
TAMMARO LORENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Comune di Calvizzano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE N. 114 DEL 21-03-2018

OGGETTO: LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ALLACCIAMENTO RETE ELETTRICA PER L'IMPIANTO DI SERBATOIO DI ACCUMULO RETE IDRICA COMUNALE -VIA B.CROCE LIQUIDAZIONE SPESA CIG Z741F67782

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **GAETANO TRINCHILLO** certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata il giorno 21-03-2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al 05-04-2018,

Addì, 21-03-2018

Il Responsabile della pubblicazione
GAETANO TRINCHILLO

C O M U N E DI CALVIZZANO

Città Metropolitana di Napoli

VI Settore Tecnico-Manutentivo

<<>>

Lavori di predisposizione per allacciamento alla rete elettrica per l'alimentazione dell' impianto del Serbatoio di accumulo della rete idrica comunale ubicato in via B. Croce

Consuntivo Lavori

Luglio 2017

COMUNE DI CALVIZZANO

Il Tecnico
Geom. D'Angelo Giuseppe

per accettazione la ditta

_____

elaborato del 29/07/2017

COMUNE DI CALVIZZANO (Provincia di Napoli)

N. D'ORDINE	N. DI TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI LUNGHEZZA	DIMENSIONI LARGHEZZA	DIMENSIONI ALTEZZA	QUANTITA' PARZIALE	QUANTITA' TOTALE	PREZZO UNITARIO LIRE	PREZZO TOTALE LIRE
		RIPORTO							
		Consuntivo lavori predisposizione per allacciamento alla rete elettrica dell'impianto del serbatoio di accumulo della rete idrica comunale ubucato in via B.Croce							
1		**Mano d'opera** per scavo a sezione obbligata di dimensioni , cm L 50 x H100 di lunghezza 15,00 m; messa a dimora di n. 2 cavidotti in tubazione flessibile corrugato,ripristino del cavo e della sede stradale ,nonche la messa in opera dell'armadietto stradale etcc.							
		per l'esecuzione dei lavori di cui sopra							
		Operaio Specializzato	1	12 ore		12		€ 28,53	€ 342,36
		Operaio Comune	2	12 ore		24		€ 23,67	€ 568,08
2		**Fornitura materiali**							
	a	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 75 mm Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica , fornito in rotoli, posto in opera in scavo compresi giunzioni, curve, manicotti, Diametro 125 mm	2,00		ml	15,00		€ 3,50	€ 105,00
	b	misto granulometrico stabilizzato		a corpo					€ 70,00
	c	sabbia		a corpo					€ 50,00
	d	conglomerato bituminoso (binder) per ripristino sede stradale		a corpo					€ 200,00
	e	pozzetto di ispezione in cls prefabbricato di dimensione 60 x60 compreso anello di giuntura e coperchio del tipo carrabile		cad		1,00		€ 120,00	€ 120,00
	f	Armadietto stradale in vetroresina di dimensione 145x54x40 per alloggio contatore Enel e quadro di comando fissato a terra su basamento in cls		a corpo					€ 600,00
		Trasporti							
		prelievo e trasporto a discarica di materiali provenienti dallo scavo compreso l'eventuale analisi ,oneri di discarica e quant'altro		a corpo		1,00		€ 450,00	€ 450,00
		NOLI							
		pala meccanica per scavo a zezione obbligta compreso l'operatore		ore		4,00		65,00	€ 260,00
		Totale lavori							€ 2.765,44
		Maggiorazione del 15% per spese generali							€ 414,82
		tot parziale							€ 3.180,26
		Maggiorazione del 10% per utile all'impresa							€ 318,03
		Totale Imponibile							€ 3.498,28
									in C.T.€ 3.498,00

COMUNE DI CALVIZZANO