COMUNE DI SEMESTENE

Provincia di Sassari

Area Tecnica

Determinazione del responsabile

n. Gen. 49 del 24/03/2021
n. Sett. 29 del 24/03/2021

Oggetto:	Approvazione perizia di variante relativa ai lavori di: "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" - CUP: D17H19001880003 – Impresa 2AM Costruzioni di Antonello Marruncheddu con sede in Bonorva – CIG: 8454700F24.

C O P I A

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è nominato Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 nr. 267, ed allo stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. nr. 267/2000;

RICHIAMATE le Deliberazioni di C.C. nr. 3 del 09/03/2020, con la quale si approva il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato 2020/2022, e nr. 4 del 09/03/2020, con la quale si approva il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;

VISTI:

- l'art.28 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, nr. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

PREMESSO che ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto del presente atto, ai sensi della Legge nr. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il D.Lgs. nr. 33/2013 e ss.mm.ii. *(riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni)*, in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO CHE:

- in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 3/2020, sono stati destinati fondi di bilancio per l'esecuzione dell'intervento di riqualificazione della via Sassari;
- con delibera della Giunta Regionale nr. 44/91 del 12/11/2019 è stata approvata la programmazione delle risorse FSC 2014-2020, finanziando un piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore a 2.000 abitanti, nel quale risulta ricompreso questo Comune con l'attribuzione di un finanziamento di € 40.000,00;
- la Regione Autonoma Sardegna – Assessorato Lavori Pubblici – con determinazione nr. 21618 del 30/07/2020 ha disposto l'impegnno delle somme in favore di questo Comune;
- l'Amministrazione ha unito il finanziamento regionale ai fondi già destinati in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020 per la riqualificazione dell'ingresso di via Sassari, mediante l'esecuzione di un unico intervento coordinato di messa in sicurezza della strada di accesso all'abitato (via Sassari) nel tratto compreso tra l'incrocio con la S.P. nr. 8 ed il lavatoio comunale (inizio del centro matrice), dell'importo di complessivo di € 99.000,00;

DATO ATTO che relativamente all'intervento in oggetto:

- è stato regolarmente iscritto nel bilancio di previsione 2020;
- ai sensi dell'art. 11 della Legge nr. 3/2003, si è provveduto, per l'intervento in oggetto, alla richiesta ed attribuzione del seguente codice CUP: D17H19001880003;
- non è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche in quanto intervento di importo inferiore ad € 100.000,00;

RILEVATO che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016, essendo l'unico dipendente tecnico in organico all'Ente;

VISTA la propria determinazione nr. 36 del 16/04/2020 con la quale si approva il documento preliminare all'avvio della progettazione dell'intervento;

VISTA la propria determinazione nr. 45 del 06/05/2020 con la quale è stato affidato al libero professionista Ing. Giovanni Zanza, l'incarico per la redazione della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e della direzione lavori dell'intervento in oggetto;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 28 del 10/09/2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) dei lavori in oggetto, così come redatto dal professionista incaricato Ing. Giovanni Zanza;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 30 del 25/09/2020 con la quale si approva il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" - CUP: D17H19001880003 – dell'importo complessivo di € 99.000,00;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 135 del 10/11/2020 con la quale si aggiudica l'affidamento diretto comparativo (ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge nr. 120/2020) dei lavori di: "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" - CUP: D17H19001880003 – CIG: 8454700F24 - di cui al progetto approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 28/2020, alla impresa **2AM COSTRUZIONI DI A. MARRUNCHEDDU** – P. IVA: 01960020905 – con sede in Bonorva alla via Salvo D'Acquisto nr. 7, per il ribasso unico del **33,30%** e quindi per l'importo netto di € 47.690,50 oltre ad € 1.200,00 per oneri per la sicurezza, e pertanto per un importo complessivo contrattuale di **€ 48.890,50** + IVA al 22%, e, conseguentemente si assume il relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di € 59.646,41 IVA compresa mediante imputazione per € 35.000,00 al Cap. PEG 2019-28-2020 e per € 24.646,41 al Cap. PEG 2020-20-2020 del bilancio di esercizio 2020 – Impegno nr. 284-285/2020;

VISTO il contratto di appalto dei lavori di cui sopra - codice CUP: D17H19001880003 e codice CIG: 8454700F24 - Rep. nr. 82/2020, stipulato, A MISURA, tra questo Ente e l'impresa 2AM Costruzioni di Antonello Marruncheddu, in forma di scrittura privata non autenticata in data 26/11/2020, per l'importo complessivo di € 48.890,50 oltre IVA;

DATO ATTO che:

- ➔ i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 14/12/2020;
- ➔ l'impresa non ha richiesto l'anticipazione contrattuale;

VISTA la propria precedente determinazione nr. 18 del 23/02/2021 con la quale si approva il Primo Stato di Avanzamento Lavori ed il Primo Certificato di Pagamento relativo ai lavori in argomento, che assomma ad € 23.927,04 al netto del ribasso d'asta e dell'IVA nella misura di legge;

RILEVATO che le avverse condizioni metereologiche e delle abbondanti precipitazioni del mese di dicembre 2020 e gennaio 2021:

- ➔ hanno causato un notevole peggioramento delle già precarie condizioni statiche di diversi tratti di muratura di recinzione in pietra con anche crolli di intere porzioni di muratura, e pertanto non è più possibile procedere al ripristino (come originariamente previsto in progetto) ma si rende necessario il rifacimento integrale;
- ➔ hanno causato il peggioramento dello stato di degrado degli intonaci del prospetto della fonte e degli intonaci nell'area dell'abbeveratoio, per cui si rende necessario intervenire in tali aree con lavorazioni differenti da quelle originariamente previste in progetto;

PRESO ATTO che, alla luce di quanto emerso in sede di esecuzione dei lavori (come sopra elencato), il Direttore dei Lavori ha comunicato che si rende necessario apportare delle lievi modifiche al progetto, che non comportano modifiche sostanziali, non alterano l'impostazione progettuale e sono contenute entro il quinto d'obbligo contrattuale;

DATO ATTO che il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere la proposta di perizia di variante;

VISTA la perizia di variante presentata dal Direttore dei lavori ed assunta al prot. nr. 714 del 10/03/2021, composta dai seguenti elaborati: Relazione generale di perizia - Elenco nuovi prezzi unitari - Analisi nuovi prezzi - Computo metrico estimativo - Quadro comparativo - Quadro economico di spesa – Verbale concordamento nuovi prezzi - Schema atto di sottomissione – Planimetria di progetto strada ingresso – Planimetria di progetto Fonte Manna – Planimetria di progetto Lavatoio;

ESAMINATI gli atti costituenti la perizia di variante, dai quali emerge come, nel corso dell'esecuzione dei lavori, si sia manifestata la necessità di modificare il progetto originario prevedendo delle piccole modifiche per risolvere aspetti di dettaglio sopra indicati derivanti da avverse condizioni metereologiche che hanno causato un peggioramento delle condizioni statiche delle strutture su cui intervenire;

RITENUTO che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto dei lavori entro il limite del 15% purché non alteri la natura generale del contratto;

RILEVATO che la variante prevede la concessione di ulteriori 30 giorni di tempo per il completamento dei lavori, in aggiunta al termine di 45 giorni contrattualmente stabilito;

PRESO ATTO che il quadro economico comparativo a seguito della redazione della perizia, e' così composto:

NR.	VOCE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
a1	Lavori a misura	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 81.510,00
a2	a dedurre ribasso del 33,30% su a1	---	-€ 23.809,50	-€ 27.142,83
a3	Compensi a corpo sicurezza	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
A	***Totale netto***	***€ 72.700,00***	***€ 48.890,50***	***€ 55.567,17***

b1	Lavori in economia	---	---	---
c1	Spese tecniche progetto e dir. lavori	€ 5.106,07	---	---
c2	Spese tecniche progettazione	---	€ 2.181,61	€ 2.181,61
c3	Spese tecniche direzione lavori e sicurezza	---	€ 4.731,87	€ 4.731,87
c4	Spese tecniche perizia	---	---	€ 1.181,34
d1	IVA al 22% sul totale netto (A)	€ 15.994,00	€ 10.755,91	€ 12.224,78
d2	IVA al 22% sui lavori in economia (b1)	---	---	---
d3	CNPAIA al 4% su spese tecniche (c1)	€ 204,24	---	---
d4	CNPAIA al 4% su spese tecniche progettaz. (c2)	---	€ 87,26	€ 87,26
d5	CNPAIA al 4% su spese tecniche direz. lavori (c3)	---	€ 189,27	€ 189,27
d6	CNPAIA al 4% su spese tecniche perizia (c4)	---	---	€ 47,25
d7	IVA al 22% su spese tecniche e Cassa (c1+d3)	€ 1.168,27	---	---
d8	IVA al 22% su spese tecniche e Cassa (c2+d4)	---	€ 499,15	€ 499,15
d9	IVA al 22% su spese tecniche e Cassa (c3+d5)	---	€ 1.081,99	€ 1.081,99
d10	IVA al 22% su spese tecniche e Cassa (c4+d6)	---	---	€ 270,29
d11	Fondo incentivante RUP al 3% di (A)	€ 1.454,00	---	---
d12	Tassa gara ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
d13	Imprevisti	€ 2.343,42	---	---
	TOTALE	**€ 99.000,00**	**€ 68.417,56**	**€ 78.091,98**
	Economie	***€ 0,00***	***€ 30.582,44***	***€ 20.908,02***
	TOTALE PROGETTO	**€ 99.000,00**	**€ 99.000,00**	**€ 99.000,00**

CONSIDERATO che la variante proposta:

- ➔ non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta quanto disposto dal comma 4 dell'art. 106 precedentemente citato;
- ➔ comporta un aumento della spesa netta di € 6.676,67, pari al 14,00% dell'importo originario del contratto, e, pertanto, rientra limiti fissati dall'art. 106, comma 2 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ➔ è inferiore al quinto contrattuale;
- ➔ non comporta la necessità di stanziamenti aggiuntivi in quanto le ulteriori risorse economiche necessarie si reperiscono all'interno del quadro economico di progetto mediante recupero delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione da sottoscriversi con l'impresa appaltatrice, contenente anche il differimento del termine di conclusione dell'opera per effetto della concessione della proroga;

PRESO ATTO che il maggior importo contrattuale previsto dalla presente perizia di variante è inferiore al quinto contrattuale, e, pertanto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

RITENUTO, pertanto, di dover imporre all'impresa appaltatrice l'esecuzione delle maggiori opere previste nella presente perizia, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016;

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016, essendo l'unico dipendente tecnico in organico all'Ente;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate le modifiche progettuali sopracitate, e si possa celermente riprendere l'esecuzione delle opere;

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell'intero procedimento;

VISTE le seguenti norme:

- ➔ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- ➔ la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.;
- ➔ il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

- ➔ il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge nr. 55/2019;
- ➔ la Legge nr. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- ➔ il D.Lgs. nr. 118/2011;
- ➔ il vigente Statuto comunale;
- ➔ il vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti";
- ➔ il vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale,

DI APPROVARE la perizia di variante nr. 1 dei lavori di: "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" - CUP: D17H19001880003 – CIG: 8454700F24 – appaltati alla impresa 2AM COSTRUZIONI DI A. MARRUNCHEDDU – P. IVA: 01960020905 – con sede in Bonorva, con contratto di appalto Rep. nr. 82 del 26/11/2020, così come redatta dal direttore dei lavori Arch. Paola Chessa ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b), del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., la quale è composta dagli elaborati in premessa indicati, e comportante il seguente quadro economico comparativo:

NR.	VOCE	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA
a1	Lavori a misura	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 81.510,00
a2	a dedurre ribasso del 33,30% su a1	---	-€ 23.809,50	-€ 27.142,83
a3	Compensi a corpo sicurezza	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
A	***Totale netto***	***€ 72.700,00***	***€ 48.890,50***	***€ 55.567,17***
b1	Lavori in economia	---	---	---
c1	Spese tecniche progetto e dir. lavori	€ 5.106,07	---	---
c2	Spese tecniche progettazione	---	€ 2.181,61	€ 2.181,61
c3	Spese tecniche direzione lavori e sicurezza	---	€ 4.731,87	€ 4.731,87
c4	Spese tecniche perizia	---	---	€ 1.181,34
d1	IVA al 22% sul totale netto (A)	€ 15.994,00	€ 10.755,91	€ 12.224,78
d2	IVA al 22% sui lavori in economia (b1)	---	---	---
d3	CNPAIA al 4% su spese tecniche (c1)	€ 204,24	---	---
d4	CNPAIA al 4% su spese tecniche progettaz. (c2)	---	€ 87,26	€ 87,26
d5	CNPAIA al 4% su spese tecniche direz. lavori (c3)	---	€ 189,27	€ 189,27
d6	CNPAIA al 4% su spese tecniche perizia (c4)	---	---	€ 47,25
d7	IVA al 22% su spese tecniche e Cassa (c1+d3)	€ 1.168,27	---	---
d8	IVA al 22% su spese tecniche e Cassa (c2+d4)	---	€ 499,15	€ 499,15
d9	IVA al 22% su spese tecniche e Cassa (c3+d5)	---	€ 1.081,99	€ 1.081,99
d10	IVA al 22% su spese tecniche e Cassa (c4+d6)	---	---	€ 270,29
d11	Fondo incentivante RUP al 3% di (A)	€ 1.454,00	---	---
d12	Tassa gara ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
d13	Imprevisti	€ 2.343,42	---	---
	TOTALE	**€ 99.000,00**	**€ 68.417,56**	**€ 78.091,98**
	Economie	***€ 0,00***	***€ 30.582,44***	***€ 20.908,02***
	TOTALE PROGETTO	**€ 99.000,00**	**€ 99.000,00**	**€ 99.000,00**

DI DARE ATTO che la perizia di variante:

- ➔ è composta dagli elaborati elencati in premessa;
- ➔ comporta una proroga dei termini contrattuali di nr. 30 giorni;
- ➔ comporta un aumento dell'importo netto di contratto di € 6.676,67, pari al 14,00% dell'importo originario del contratto, e, pertanto, rientra limiti fissati dall'art. 106, comma 2 lett. b) e comma 7, del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ➔ è inferiore al quinto contrattuale, e, pertanto, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., si può imporre all'impresa appaltatrice la sua esecuzione;

- ➔ non comporta la necessità di stanziamenti aggiuntivi in quanto le ulteriori risorse economiche necessarie si reperiscono all'interno del quadro economico di progetto mediante recupero delle economie derivanti dal ribasso d'asta;

DI IMPORRE all'impresa appaltatrice 2AM Costruzioni di Antonello Marruncheddu, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecuzione delle maggiori opere previste nella presente perizia, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, senza che l'appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

DI RETTIFICARE, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'impegno di spesa in favore della impresa appaltatrice 2AM Costruzioni di Antonello Marruncheddu, a copertura degli oneri derivanti dai maggiori lavori di cui alla presente perizia, assunto con precedente determinazione nr. 135/2020 (Impegno nr. 284/2020 - 285/2020), da € 59.646,41 ad € 67.791,95 (IVA compresa) mediante imputazione della maggiore spesa di **€ 8.145,54** al Cap. PEG 2020-20-2020;

DI RETTIFICARE, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'impegno di spesa in favore del Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza Arch. Paola Chessa, a copertura degli oneri di redazione della perizia di variante (per netti € 1.181,34 + CNPAIA e IVA come in premessa esplicitato), mediante imputazione della maggiore spesa di **€ 1.498,88** al Cap. PEG 2020-20-2020;

DI COMUNICARE l'avvenuta approvazione della presente perizia all'Osservatorio ANAC tramite la sezione regionale Sardegna, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 14 del D.Lgs. nr. 50/2016 e del comunicato ANAC in data 20/01/2017;

DI DISPORRE che la presente determinazione:

- ➔ comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
- ➔ venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo Comune – www.comune.semestene.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e nella apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale;

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Dalla residenza comunale, li 24/03/2021

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI

F.TO PIU ANTONANGELO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000

APPONE

Il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell' impegno di spesa, a valere dell' impegno seguente:

Anno	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2020	2020	20	D004900	1	Approvazione perizia di variante relativa ai lavori di: "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" - CUP: D17H19001880003 – Impresa 2AM Costruzioni di Antonello Marruncheddu con sede in Bonorva – CIG: 8454700F24.	2 AM COSTRUZIONI DI A. MARRUNCHEDDU	8.145,54
2020	2020	20	D004900	2	Approvazione perizia di variante relativa ai lavori di: "MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI" - CUP: D17H19001880003 – Impresa 2AM Costruzioni di Antonello Marruncheddu con sede in Bonorva – CIG: 8454700F24.	Arch. Paola Chessa	1.498,88

Dalla residenza comunale, lì 24.03.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO GIANLUCA VIRDIS

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

A T T E S T A

x che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico *(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).*

28/04/2021

IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato

Semestene, 28.04.2021